

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณจ่ายจริง	ผลการดำเนินการ			หน่วยดำเนินงาน
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน								
๑	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านทุ่งโกน หมู่ที่ ๖ สายหน้าบ้านนางสมหมาย ถึง บ้านนายวัฒนา จั้วพรม	๒๒๑,๖๐๐.๐๐	๑๕ ก.ย. - ๒๙ ต.ค. ๖๖	๒๑๐,๐๐๐.๐๐	✓			กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมขยายไหล่ถนน คสล. บ้านทุ่งโกน หมู่ที่ ๖ สายหน้าบ้านนางคำตา คงอยู่ ถึง บ้านนายคำเชื่อน สีอุคุ	๑๘๒,๑๐๐.๐๐	๑๕ ก.ย. - ๑๓ พ.ย. ๖๖	๑๗๐,๐๐๐.๐๐	✓			กองช่าง
๓	โครงการโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านทุ่งโกน หมู่ที่ ๖ สายหน้าโรงเรียนบ้านทุ่งโกน	๓๑๐,๖๐๐.๐๐	๑๕ ก.ย. - ๒๙ ต.ค. ๖๖	๓๐๙,๐๐๐.๐๐	✓			กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดป่าบ้านทุ่งโกน ถนนจรุกเตย นาขาม หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งโกน	๑,๕๑๘,๘๐๐.๐๐	๑๔ ก.ค. - ๑๑ ต.ค. ๖๖	๑,๑๒๓,๔๕๖.๐๐	✓			กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านผักอีตู หมู่ที่ ๕ สายจากแยกถนนหน้า อบต.หนองฮี-บ้านนาสะเดา ไปนายนาย	๔๔๘,๕๐๐.๐๐	๒๙ พ.ย. ๖๖ - ๒๗ ม.ค. ๖๗	๔๔๗,๐๐๐.๐๐	✓			กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านทุ่งโกน หมู่ที่ ๖ สายฉางข้าวนายเกษม - สายวัดป่าศรัทธาภิการาม	๓๓๕,๒๐๐.๐๐	๒๙ พ.ย. ๖๖ - ๒๗ ม.ค. ๖๗	๓๓๔,๐๐๐.๐๐	✓			กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑๒ สายโรงเรียนมัธยมพัชรฯ ถึง หนองหอยปิง	๔๔๘,๕๐๐.๐๐	๒๙ พ.ย. ๖๖ - ๒๗ ม.ค. ๖๗	๔๔๗,๐๐๐.๐๐	✓			กองช่าง
๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๒ สายอนุสรณ์สถานเสียงปิ่นแตก	๑๔,๕๐๐.๐๐	๑ มี.ค. ๖๗ - ๗ มี.ค. ๖๗	๑๔,๐๐๐.๐๐	✓			กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณจ่ายจริง	ผลการดำเนินการ			หน่วยดำเนินงาน
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑๒ สายนายนายพุ่ม - หนองหนังสือ	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑ มี.ค. ๖๗ - ๓๐ มี.ค. ๖๗	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	✓			กองช่าง
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑ สายนางนิตยา - ฝายห้วยแคนตอนกลาง	๒๒,๐๐๐.๐๐	๑ มี.ค. ๖๗ - ๗ มี.ค. ๖๗	๒๒,๐๐๐.๐๐	✓			กองช่าง
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๒ สายโสกแดง - ถนนบายพาสฝักอีตู	๔๐๓,๐๐๐.๐๐	๑ มี.ค. ๖๗ - ๓๐ มี.ค. ๖๗	๔๐๓,๐๐๐.๐๐	✓			กองช่าง
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๒ สายหนองขาม ๑ - บ้านนายนารี โวเบา	๑๖,๕๐๐.๐๐	๑ มี.ค. ๖๗ - ๗ มี.ค. ๖๗	๑๖,๐๐๐.๐๐	✓			กองช่าง
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๒ สายหนองขาม ๒ - หนองกุ้ง	๓๗,๐๐๐.๐๐	๑ มี.ค. ๖๗ - ๗ มี.ค. ๖๗	๓๗,๐๐๐.๐๐	✓			กองช่าง
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๒ สายปากห้วยไผ่ - นานายชนะชัย	๑๘๔,๐๐๐.๐๐	๑ มี.ค. ๖๗ - ๓๐ มี.ค. ๖๗	๑๘๔,๐๐๐.๐๐	✓			กองช่าง
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑๒ สายโรงสับไม้ไผ่กนก - วัดป่าหนองฮี	๒๐๖,๐๐๐.๐๐	๑ มี.ค. ๖๗ - ๓๐ มี.ค. ๖๗	๒๐๖,๐๐๐.๐๐	✓			กองช่าง
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๒ สายบ้านนางดัชนีย์ - ห้วยกะหย่อง	๑๗๕,๐๐๐.๐๐	๖ มี.ค. ๖๗ - ๔ เม.ย. ๖๗	๑๖๓,๐๐๐.๐๐	✓			กองช่าง
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านกรุงใหม่ หมู่ที่ ๑๐ สายนางเพลิน - นานางประเทือง	๔๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้เบิกจ่าย			✓	กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณจ่ายจริง	ผลการดำเนินการ			หน่วยดำเนินงาน
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๑๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านพักอู่ หมู่ที่ ๕ สายนา นายกาฬสิน - บ้านนายพนม	๔๙,๕๐๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้เบิกจ่าย			✓	กองช่าง
๑๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านทุ่งโกน หมู่ที่ ๖ สายบ้าน นางสง่า - บ้านนางนลินี	๗๘,๐๐๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้เบิกจ่าย			✓	กองช่าง
๒๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านทุ่งโกน หมู่ที่ ๖ สายบ้าน นางสมควร - บ้านนายกิตติศักดิ์	๔,๐๐๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้เบิกจ่าย			✓	กองช่าง
๒๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๒ สายหนองขาม ๑ - หนองขาม ๒	๖๕,๐๐๐.๐๐	๖ มี.ค. ๖๗ - ๑๙ มี.ค. ๖๗	๖๐,๐๐๐.๐๐	✓			กองช่าง
๒๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑๒ สายถนนหนองฮี - ปลาปาก ถึง นานายเจริญ	๒๓๑,๐๐๐.๐๐	๖ มี.ค. ๖๗ - ๔ เม.ย. ๖๗	๒๓๑,๐๐๐.๐๐	✓			กองช่าง
๒๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๒ สายห้วยเตย-ห้วยกระหือ	๘๒,๕๐๐.๐๐	๖ มี.ค. ๖๗ - ๑๙ มี.ค. ๖๗	๘๒,๐๐๐.๐๐	✓			กองช่าง
๒๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๒ สายหนองขาม ๒ ถึง ถนนหนองฮี - ปลาปาก	๒๓๒,๕๐๐.๐๐	๖ มี.ค. ๖๗ - ๔ เม.ย. ๖๗	๒๓๒,๐๐๐.๐๐	✓			กองช่าง
๒๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑๒ สายนานายสุเมธ - นานายศร	๖๑,๐๐๐.๐๐	๖ มี.ค. ๖๗ - ๑๒ มี.ค. ๖๗	๖๑,๐๐๐.๐๐	✓			กองช่าง
๒๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๒ สายบ้าน นายเปื้อง-นางนางประพร จันทร์ศรีเมือง	๕๐,๐๐๐.๐๐	๖ มี.ค. ๖๗ - ๑๒ มี.ค. ๖๗	๕๐,๐๐๐.๐๐	✓			กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณจ่ายจริง	ผลการดำเนินการ			หน่วยดำเนินงาน
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๒๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑๑ สายบ้านนายคำหมาน - ฝายน้ำล้น	๒๕,๐๐๐.๐๐	๖ มี.ค. ๖๗ - ๑๒ มี.ค. ๖๗	๒๕,๐๐๐.๐๐	✓			กองช่าง
๒๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๒ สายห้วยกระหย่อง - โสภแดง	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๖ มี.ค. ๖๗ - ๔ เม.ย. ๖๗	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	✓			กองช่าง
๒๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนางนลินี-นายนาลี สี อุดู บ้านกุงโกน หมู่ที่ ๖	๓๘๔,๕๐๐.๐๐	๒ เม.ย. ๖๗ - ๑ พ.ค. ๖๗	๓๘๔,๐๐๐.๐๐	✓			กองช่าง
๓๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายสามแยกวัดป่า - นานายเดชา บ้านกุงโกน หมู่ที่ ๖	๒๖๕,๐๐๐.๐๐	๒ เม.ย. ๖๗ - ๑๕ เม.ย. ๖๗	๒๖๕,๐๐๐.๐๐	✓			กองช่าง
๓๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากสระน้ำ - นานายคำ บ้านนาสะเดา หมู่ที่ ๘	๓๕,๐๐๐.๐๐	๒ เม.ย. ๖๗ - ๘ เม.ย. ๖๗	๓๒,๐๐๐.๐๐	✓			กองช่าง
๓๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนางกอง - บ้านนางมะลัยทอง บ้านนาสะเดา หมู่ที่ ๘	๓,๐๐๐.๐๐	๒ เม.ย. ๖๗ - ๘ เม.ย. ๖๗	๒,๘๐๐.๐๐	✓			กองช่าง
๓๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนายคำตัน - นานายมีชัยบ้านนาสะเดา หมู่ที่ ๘	๕๓,๐๐๐.๐๐	๒ เม.ย. ๖๗ - ๘ เม.ย. ๖๗	๔๙,๐๐๐.๐๐	✓			กองช่าง
๓๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนายคำพันธ์ - บ้านนางมะลิ บ้านนาสะเดา หมู่ที่ ๘	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๒ เม.ย. ๖๗ - ๑๕ เม.ย. ๖๗	๑๐๒,๐๐๐.๐๐	✓			กองช่าง
๓๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนายคือศักดิ์-ลำน้ำบัง บ้านนาสะเดา หมู่ที่ ๘	๙๓,๐๐๐.๐๐	๒ เม.ย. ๖๗ - ๑๕ เม.ย. ๖๗	๘๖,๐๐๐.๐๐	✓			กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณจ่ายจริง	ผลการดำเนินการ			หน่วยดำเนินงาน
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๓๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนายเพลิน - ศาลาป่าช้า บ้านนาสะเดา หมู่ที่ ๘	๕๗,๐๐๐.๐๐	๒ เม.ย. ๖๗ - ๘ เม.ย. ๖๗	๕๓,๐๐๐.๐๐	✓			กองช่าง
๓๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนายสอน - บ้านนายโถม บ้านนาสะเดา หมู่ที่ ๘	๑๗๐,๐๐๐.๐๐	๒ เม.ย. ๖๗ - ๑ พ.ค. ๖๗	๑๕๙,๐๐๐.๐๐	✓			กองช่าง
๓๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายถนนหนองกกคูน - นาดอกไม้ ถึง สถานีสูบน้ำ บ้านหนองกกคูน หมู่ที่ ๗	๒๕,๐๐๐.๐๐	๑๙ เม.ย. ๖๗ - ๒๕ เม.ย. ๖๗	๒๕,๐๐๐.๐๐	✓			กองช่าง
๓๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายวัดป่าจันทอง - นานายลำพัน บ้านหนองกกคูน หมู่ที่ ๗	๙๕,๐๐๐.๐๐	๑๙ เม.ย. ๖๗ - ๒ พ.ค. ๖๗	๙๕,๐๐๐.๐๐	✓			กองช่าง
๔๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายถนนหนองญาติ-นาแก ถึง ห้วยไร่ บ้านโพนทันกลาง หมู่ที่ ๙	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๙ เม.ย. ๖๗ - ๒๕ เม.ย. ๖๗	๕๐,๐๐๐.๐๐	✓			กองช่าง
๔๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านครุองค์พร-อ่างเก็บน้ำห้วยแคน บ้านหนองกกคูน หมู่ที่ ๗	๔๕,๕๐๐.๐๐	๑๙ เม.ย. ๖๗ - ๒๕ เม.ย. ๖๗	๔๕,๐๐๐.๐๐	✓			กองช่าง
๔๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบ้านนายอินถา สิ่งศักดิ์-สำนักสงฆ์ห้วยแคน บ้านโพนทัน หมู่ที่ ๓	๘๖,๐๐๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้เบิกจ่าย			✓	กองช่าง
๔๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายนาครุอภิสิทธิ์-อีสานเขียว บ้านกรุงใหม่ หมู่ที่ ๑๐	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๙ เม.ย. ๖๗ - ๑๘ พ.ค. ๖๗	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	✓			กองช่าง
๔๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายนานายราชัน-นายไพฑูรย์ บ้านกรุงใหม่ หมู่ที่ ๑๐	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๙ เม.ย. ๖๗ - ๒ พ.ค. ๖๗	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	✓			กองช่าง
๔๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านกรุงใหม่-บึงขันธ์ บ้านกรุงใหม่ หมู่ที่ ๑๐	๑๒๕,๐๐๐.๐๐	๑๙ เม.ย. ๖๗ - ๒ พ.ค. ๖๗	๑๒๕,๐๐๐.๐๐	✓			กองช่าง
๔๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายสามแยกดอนปู่ตา-นายนาย เป็น บ้านกรุงใหม่ หมู่ที่ ๑๐	๖๕,๐๐๐.๐๐	๑๙ เม.ย. ๖๗ - ๒ พ.ค. ๖๗	๖๕,๐๐๐.๐๐	✓			กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณจ่ายจริง	ผลการดำเนินการ			หน่วยดำเนินงาน
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๔๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านทุ่งโกน-ถนนจรุกเตยนามขาม บ้านทุ่งโกน หมู่ที่ ๖	๔๘๗,๕๐๐.๐๐	๑๙ เม.ย. ๖๗ - ๑๘ พ.ค. ๖๘	๔๘๗,๐๐๐.๐๐	✓			กองช่าง
๔๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายวัดป่าทุ่งโกน-ถนนจรุกเตยนามขาม บ้านทุ่งโกน หมู่ที่ ๖	๓๗๕,๐๐๐.๐๐	๑๙ เม.ย. ๖๗ - ๑๘ พ.ค. ๖๘	๓๗๕,๐๐๐.๐๐	✓			กองช่าง
๔๙	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑ สายแยกกุดคำ นานายสี มีพรม ไปปลือกคอนเวิร์ส สายปากห้วยไผ่ หมู่ที่ ๒	๓๐,๔๐๐.๐๐	๑๗ พ.ค. ๖๗ - ๒๓ พ.ค. ๖๗	๓๐,๐๐๐.๐๐	✓			กองช่าง
๕๐	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑๑ สายบ้านนายเขวง ถึง ห้วยแคน ฝายน้ำล้น	๑๙๓,๘๐๐.๐๐	๑๗ พ.ค. ๖๗ - ๑๕ มิ.ย. ๖๗	๑๙๓,๐๐๐.๐๐	✓			กองช่าง
๕๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายเลียบบ้วยน้อยทั้งสองข้างบ้านโพพัน หมู่ที่ ๓	๑๒๕,๕๐๐.๐๐	๒๑ พ.ค. ๖๗ - ๓ มิ.ย. ๖๗	๑๒๕,๐๐๐.๐๐	✓			กองช่าง
๕๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบายพาสผักอีตู ถึง ถนนหนองฮี-ปลาปาก บ้านผักอีตู หมู่ที่ ๕	๑๕๗,๕๐๐.๐๐	๒๑ พ.ค. ๖๗ - ๑๙ มิ.ย. ๖๗	๑๕๗,๐๐๐.๐๐	✓			กองช่าง
๕๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายโรงน้ำไปไม้ ถึง ถนนหนองฮี-ปลาปาก บ้านจรุกเตย หมู่ที่ ๔	๒๒๓,๕๐๐.๐๐	๒๑ พ.ค. ๖๗ - ๑๙ มิ.ย. ๖๗	๒๒๓,๐๐๐.๐๐	✓			กองช่าง
๕๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากนาครูเพ็ญศรี-บ้านนายบุญหลาย บ้านจรุกเตย หมู่ที่ ๔	๒๑,๐๐๐.๐๐	๒๘ พ.ค. ๖๗ - ๓ มิ.ย. ๖๗	๒๑,๐๐๐.๐๐	✓			กองช่าง
๕๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายถนนจรุกเตย-นาดอกไม้ ถึงทุ่งภูไท บ้านจรุกเตย หมู่ที่ ๔	๘๔,๕๐๐.๐๐	๒๘ พ.ค. ๖๗ - ๑๐ มิ.ย. ๖๗	๘๔,๐๐๐.๐๐	✓			กองช่าง
๕๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายสามแยกนายบุญเทียม ไปชลประทาน บ้านจรุกเตย หมู่ที่ ๔	๗๖,๐๐๐.๐๐	๒๘ พ.ค. ๖๗ - ๑๐ มิ.ย. ๖๗	๗๖,๐๐๐.๐๐	✓			กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณจ่ายจริง	ผลการดำเนินการ			หน่วยดำเนินงาน
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๕๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งโกน หมู่ที่ ๖ สายบ้านนางอุทร คงอยู่-สายที่ดินนายเดชา คำไพ	๔๙๔,๐๐๐.๐๐	๒๑ มิ.ย. - ๑๙ ส.ค. ๖๗	๔๙๔,๐๐๐.๐๐	✓			กองช่าง
๕๘	โครงการขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งโกน หมู่ที่ ๖ สายหน้าโรงเรียนบ้านทุ่งโกน	๒๑๒,๐๐๐.๐๐	๒๑ มิ.ย. - ๑๙ ส.ค. ๖๗	๒๑๒,๐๐๐.๐๐	✓			กองช่าง
๕๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งโกน หมู่ที่ ๖ สายบ้านนายทักษิณ-บ้านนายเคน	๔๙๐,๔๐๐.๐๐	๒ ก.ค. - ๓๐ ส.ค. ๖๗	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	✓			กองช่าง
๖๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางแมว-กุดฮ้าง บ้านนาสะเดา หมู่ที่ ๘	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๒ ก.ค. ๖๗ - ๓๐ ส.ค. ๖๗	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	✓			กองช่าง
๖๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกรุงใหม่ หมู่ที่ ๑๐ สายนางนงหนุเรือน - ป่าช้า	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๔ ก.ค. ๖๗ - ๑ ก.ย. ๖๗	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	✓			กองช่าง
๖๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑๒ สายโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม - หนองหอยปิ้ง	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๔ ก.ค. ๖๗ - ๑ ก.ย. ๖๗	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	✓			กองช่าง
๖๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทับคอนกรีตเดิม บ้านจรกเตย หมู่ที่ ๔ สายบ้านนางรัฐจวน-บล็อกคอนเวิร์ส	๔๙๑,๙๐๐.๐๐	๔ ก.ค. ๖๗ - ๑ ก.ย. ๖๗	๔๙๑,๐๐๐.๐๐	✓			กองช่าง
๖๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑๒ สายรอบป่าช้า	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๔ ก.ค. ๖๗ - ๑ ก.ย. ๖๗	๓๔๗,๐๐๐.๐๐	✓			กองช่าง
๖๕	โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านกรุงใหม่ หมู่ที่ ๑๐ สายบ้านนายทองอยู่ ถึงทางแยกเข้าบ้าน น.ส.พิสสุตา เขียดคำ	๖๐,๔๐๐.๐๐	๑ ส.ค. ๖๗ - ๓๐ ส.ค. ๖๗	๖๐,๐๐๐.๐๐	✓			กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณจ่ายจริง	ผลการดำเนินการ			หน่วยดำเนินงาน
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๖๖	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านจรกเตย หมู่ที่ ๔ สายบ้านนางลำปาง รินทะจะกะ ถึงบ้านนายสันติ ดุดัน	๒๔๘,๑๐๐.๐๐	๑ ส.ค. ๖๗ - ๒๙ ก.ย. ๖๗	๒๔๘,๐๐๐.๐๐	✓			กองช่าง
๖๗	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านกรงใหม่ หมู่ที่ ๑๐ สายบ้านนายปวิศร ศิริจันทร์โทถึงบ้านนางคำบง ชมพู	๑๔๑,๙๐๐.๐๐	๑ ส.ค. ๖๗ - ๒๙ ก.ย. ๖๗	๑๔๑,๐๐๐.๐๐	✓			กองช่าง
๖๘	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านผักอีตู หมู่ที่ ๕ สายจากบ้านนายเหลาคำ สะคู ถึงบ้านนางทองมา อินปากดี	๒๔๙,๖๐๐.๐๐	๒ ส.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๒๔๘,๐๐๐.๐๐	✓			กองช่าง
๖๙	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๒ สายบ้านนางหัสดี ถึงถนนหนองญาตินาแก	๒๖๔,๐๐๐.๐๐	๒ ส.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๒๖๔,๐๐๐.๐๐	✓			กองช่าง
๗๐	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านโพนทัน หมู่ที่ ๓ สายจากที่ดินนางแต้ม ถึงบ้านนางเขียะ ขุนอุดม	๘๖,๙๐๐.๐๐	๒ ส.ค. ๖๗ - ๑๕ ก.ย. ๖๗	๘๖,๐๐๐.๐๐	✓			กองช่าง
๗๑	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านโพนทัน หมู่ที่ ๓ สายจากบ้านนางเตียง ถึง บ้านครูปัญญา	๘๑,๓๐๐.๐๐	๒ ส.ค. ๖๗ - ๑๕ ก.ย. ๖๗	๘๐,๐๐๐.๐๐	✓			กองช่าง
๗๒	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านโพนทัน หมู่ที่ ๓ สายจากบ้านนางน้อย ถึงบ้านนางโพนสวรรค์	๑๒๕,๒๐๐.๐๐	๒ ส.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๑๒๕,๐๐๐.๐๐	✓			กองช่าง
๗๓	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านหนองกกคูณ หมู่ที่ ๗ สายบ้านนางวาสนา บังชมโพธิ์ ถึงบ้านนางนิตยา สี	๒๔๓,๒๐๐.๐๐	๒ ส.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๒๔๓,๐๐๐.๐๐	✓			กองช่าง
๗๔	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.หนองฮี	๘๐,๘๐๐.๐๐	๓ ก.ย. ๖๗ - ๑๗ ก.ย. ๖๗	๘๐,๐๐๐.๐๐	✓			กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณจ่ายจริง	ผลการดำเนินการ			หน่วยดำเนินงาน
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๗๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายขันชัย-คลองส่งน้ำชลประทาน บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑๒	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๑๐ ก.ย. ๖๗ - ๘ พ.ย. ๖๗	๔๙๕๐๐๐ (ก้นเงิน)		✓		กองช่าง
๗๖	โครงการขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองฮี หมู่ ๑ สายบ้านนางใส ถึง บ้านนางยุพิน	๒๙๖,๙๐๐.๐๐	๑๐ ก.ย. ๖๗ - ๘ พ.ย. ๖๗	๒๙๖๐๐๐ (ก้นเงิน)		✓		กองช่าง
๗๗	โครงการต่อเติมปรับปรุงหลังคาศาลาคู่ บ้านหนองฮี หมู่ที่	๖๗,๒๐๐.๐๐	๑๓ ก.ย. ๖๗ - ๒๖ พ.ย. ๖๗	๖๗,๒๐๐.๐๐	✓			กองช่าง
๗๘	โครงการเทพื้น คสล.บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑๒ บริเวณศาลาอเนกประสงค์	๕๕,๔๐๐.๐๐	๑๓ ก.ย. ๖๗ - ๒๖ พ.ย. ๖๗	๕๕,๔๐๐.๐๐	✓			กองช่าง
๗๙	โครงการก่อสร้างห้องน้ำบริเวณศาลาอเนกประสงค์ บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑๒	๒๑๔,๓๐๐.๐๐	๒๖ ก.ย. ๖๗ - ๒๔ พ.ย. ๖๗	๒๑๔,๐๐๐.๐๐	✓			กองช่าง
๘๐	อุดหนุนโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมเทลาดคอนกรีตเสริมเหล็ก วัดป่าอัมพวัน บ้านโพนทัน หมู่ที่ ๓	๓๔๒,๕๐๐.๐๐	Sep-๖๗	๓๔๒,๕๐๐.๐๐	✓			กองช่าง
๘๑	อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๒ สายจากนายนายสุเมธ โคตรวงศ์ ถึง นานางหอมหวาน ราชสินธุ์	๑๔๒,๐๐๐.๐๐	Sep-๖๗	๑๔๒,๐๐๐	✓			กองช่าง
๘๒	อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๒ สายจากสามแยกบายพาสหนองฮี ถึง นานายผาง แก้วมาลา	๔๑,๘๐๐.๐๐	Sep-๖๗	๔๑,๘๐๐	✓			กองช่าง
๘๓	อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านโพนทัน หมู่ที่ ๓ สายจากบ้านครุฑราตรี ถึง บ้านนางแดง กิมะโน	๒๖๓,๓๐๐.๐๐	Sep-๖๗	๒๖๓,๓๐๐	✓			กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณจ่ายจริง	ผลการดำเนินการ			หน่วยดำเนินงาน
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๘๔	อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านโพนทัน หมู่ที่ ๓ สายจากบ้านนายคมสันต์ สอดพลอย ถึง บ้านนางพรทิพย์ บุญก้อน	๘๙,๖๐๐.๐๐	Sep-๖๗	๘๙,๖๐๐	✓			กองช่าง
๘๕	อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านจุกเตย หมู่ที่ ๔ สายจากบ้านนางกชกร ถึง ชลประทาน	๘๓,๓๑๗.๐๐	Sep-๖๗	๘๓,๓๑๗	✓			กองช่าง
๘๖	อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง บ้านจุกเตย หมู่ที่ ๔ สายจากถนนจุกเตย - นาขาม ถึง นานายอนุพงษ์ คงอยู่	๘๑๖,๙๐๐.๐๐	Sep-๖๗	๘๑๖,๙๐๐	✓			กองช่าง
๘๗	อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านกุงโกง หมู่ที่ ๖ สายจากบ้านนายตุ้ย วังสุริ ถึง วัดป่าศรัทธาภิการาม	๒๔๑,๖๐๐.๐๐	Sep-๖๗	๒๔๑,๖๐๐	✓			กองช่าง
๘๘	อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านกุงโกน หมู่ที่ ๖ สายจากฉางข้าวนายเกษม ถึง บ้านนายดำ	๙๔,๔๐๐.๐๐	Sep-๖๗	๙๔,๔๐๐	✓			กองช่าง
๘๙	อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านหนองกกคูณ หมู่ที่ ๗ สายจากครูองค์พร ถึง บ้านนางนันทนา	๑๒๓,๔๐๐.๐๐	Sep-๖๗	๑๒๓,๔๐๐	✓			กองช่าง
๙๐	อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านหนองกกคูณ หมู่ที่ ๗ สายบ้านนายบัวบาน ถึง นายลือเดช	๑๑๖,๒๐๐.๐๐	Sep-๖๗	๑๑๖,๒๐๐	✓			กองช่าง
๙๑	อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านโพนทันกลาง หมู่ที่ ๙ สายจากบ้านนายกฤษดา ถึง นานายคำอูย	๓๒๒,๑๐๐.๐๐	Sep-๖๗	๓๒๒,๑๐๐	✓			กองช่าง
๙๒	อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านกรงใหม่ หมู่ที่ ๑๐ สายจากถนนสายหนองฮี - ปลาปาก ถึง บ้านนางสมผล	๕๘,๘๐๐.๐๐	Sep-๖๗	๕๘,๘๐๐	✓			กองช่าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณจ่ายจริง	ผลการดำเนินการ			หน่วยดำเนินงาน
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๙๓	อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านกรุงใหม่ หมู่ที่ ๑๐ สายจากนายนายเป็น ถึง นานางเดือนเพ็ญ	๑๖๙,๐๙๒.๐๐	Sep-๖๗	๑๖๙,๐๙๒	✓			กองช่าง
๙๔	อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑๑ สายจากบ้านนายเซว ด้วงไต้ด ถึง สนวนนายวีระชัย	๒๑๑,๘๐๐.๐๐	Sep-๖๗	๒๑๑,๘๐๐	✓			กองช่าง
๙๕	อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑๒ สายจากหลังสถานีตำรวจ ถึง บ้านครูอ้อย	๑๕๙,๓๐๐.๐๐	Sep-๖๗	๑๕๙,๓๐๐	✓			กองช่าง
๙๖	อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑๒ สายจากบ้านนายดำรง กิมาลี ถึง บ้านนายใจ กิมาลี	๕๒,๕๐๐.๐๐	Sep-๖๗	๕๒,๕๐๐	✓			กองช่าง
๙๗	โครงการย้ายเสาไฟฟ้า บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑ หน้าวัดป่าเมธาวิเวก	๑๙๔,๒๗๓.๓๑	May-๖๗	๑๙๔,๒๗๓.๓๑	✓			กองช่าง
๙๘	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑๒ สายหน้าโรงเรียนมัธยมพัชรกิตติยาภา ๑ นครพนม	๑๕๓,๒๙๕.๒๔	Feb-๖๗	๑๕๓,๒๙๕.๒๔	✓			กองช่าง
รวม ๙๘ โครงการ		#####		๑๗,๘๓๒,๐๓๓.๕๕				
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ								
๑	โครงการอบรมเศรษฐกิจพอเพียง	๓๖,๕๕๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้เบิกจ่าย			✓	กองสวัสดิการสังคม
รวม ๑ โครงการ								
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม								
๑	โครงการก่อสร้างที่แปรงฟันสำหรับเด็ก ศพด.หนองฮี บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๒	๑๐,๓๐๐.๐๐	๑๓ ก.ย. - ๒๖ พ.ย. ๖๗	๑๐,๓๐๐.๐๐	✓			กองการศึกษาฯ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณจ่ายจริง	ผลการดำเนินการ			หน่วยดำเนินงาน
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๒	โครงการต่อเติมประตูด้านข้าง ศพด.วัดโพธิ์ชัย บ้านนาสะเดา หมู่ที่ ๘	๔,๙๐๐.๐๐	๑๓ ก.ย. - ๒๖ พ.ย. ๖๗	๔,๙๐๐.๐๐	✓			กองการศึกษาฯ
๓	โครงการติดตั้งกันสาด ศพด.วัดโชติการาม บ้านโนนทัน หมู่ที่ ๓	๒๓,๔๐๐.๐๐	๑๓ ก.ย. - ๒๖ พ.ย. ๖๗	๒๓,๔๐๐.๐๐	✓			กองการศึกษาฯ
๔	โครงการปรับปรุงประตูเปิด-ปิดอาคารเรียน ศพด.มูลสารกิต	๒๔,๑๐๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้เบิกจ่าย			✓	กองการศึกษาฯ
๕	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด และสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์ ตำบลหนองฮี	๑๘๐,๙๔๕.๐๐	Dec-๖๗	๑๘๐,๙๔๕	✓			กองการศึกษาฯ
๖	โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กด้านการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย	๒๑,๕๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	๒๑,๕๐๐.๐๐	✓			กองการศึกษาฯ
๗	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๘๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	๘๐,๐๐๐.๐๐	✓			กองการศึกษาฯ
๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหาร	๑,๑๒๐,๑๔๐.๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	๑,๑๔๒,๓๗๙.๐๐	✓			กองการศึกษาฯ
๙	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	๓๔๖,๗๕๙.๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	๓๔๖,๗๕๙.๐๐	✓			กองการศึกษาฯ
๑๐	โครงการอาหารกลางวัน แก่โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน ๖ แห่ง	๓,๑๕๖,๘๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	๓,๑๒๐,๗๗๐.๐๐	✓			กองการศึกษาฯ
๑๑	โครงการนมัสการพระธาตุมหาชัย	๑๒,๕๐๐.๐๐	ก.พ. - มี.ค. ๖๗	๑๒,๕๐๐.๐๐	✓			กองการศึกษาฯ
๑๒	โครงการประเพณีไหลเรือไฟ	๖๐,๐๐๐.๐๐	ก.ย. ๖๖ - ต.ค. ๖๗	๗๐,๐๐๐.๐๐	✓			กองการศึกษาฯ
๑๓	โครงการส่งเสริมประเพณีเทศกาลกินต๋อหัวเสือโลก	๒๔,๐๐๐.๐๐	ส.ค. - ก.ย. ๖๗	ไม่ได้ใช้งบประมาณ	✓			กองการศึกษาฯ
๑๔	โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมเข้าพรรษา	๑๓,๐๐๐.๐๐	Jul-๖๗	๑๓,๐๐๐.๐๐	✓			กองการศึกษาฯ
๑๕	โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	๘๕,๐๐๐.๐๐	ธ.ค. ๖๖ - มี.ค. ๖๗	๘๕,๐๐๐.๐๐	✓			กองการศึกษาฯ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณจ่ายจริง	ผลการดำเนินการ			หน่วยดำเนินงาน
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๑๖	โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีบวงสรวงพญาศรีสัตนาคราช	๑๕,๐๐๐.๐๐	Jul-๖๗	ไม่ได้ใช้งบประมาณ	✓			กองการศึกษาฯ
๑๗	โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง	๕๓,๐๐๐.๐๐	Nov-๖๗	๕๓,๐๐๐.๐๐	✓			กองการศึกษาฯ
๑๘	โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์รวมใจไทปลาปาก	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	Apr-๖๗	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	✓			กองการศึกษาฯ
รวม ๑๘ โครงการ		๕,๓๘๑,๓๔๔.๐๐		๕,๓๑๔,๔๕๓.๐๐				
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม								
๑	โครงการปลูกป่าตามพระราชดำริ	๑๕,๐๐๐.๐๐	Jun-๖๗	๕,๖๐๐.๐๐	✓			สำนักปลัด
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ	๕๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้เบิกจ่าย			✓	สำนักปลัด
รวม ๒ โครงการ		๖๕,๐๐๐.๐๐		๕,๖๐๐.๐๐				
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม								
๑	โครงการกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง	๑๕,๐๐๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้เบิกจ่าย			✓	สำนักปลัด
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชน กรณีเฝ้าระวังหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	๕๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ใช้งบประมาณ	✓			สำนักปลัด
๓	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	๑๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค. และ เม.ย. ๖๗	๔,๘๐๐.๐๐	✓			สำนักปลัด
๔	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาต้านภัยพิบัติ	๓๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้เบิกจ่าย			✓	สำนักปลัด
๕	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัย	๓๐,๐๐๐.๐๐	พ.ค. - มิ.ย. ๖๗	๓๐,๐๐๐.๐๐	✓			สำนักปลัด
๖	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านส่งเสริมและพัฒนา	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	๖๓,๖๙๑	✓			กองสวัสดิการสังคม
	โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	๕๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้เบิกจ่าย			✓	สำนักปลัด
๗	โครงการจิตอาสา"เราทำความดีด้วยหัวใจ"	๒๐,๐๐๐.๐๐	มี.ค. - เม.ย. ๖๗	๒๐,๐๐๐.๐๐	✓			สำนักปลัด

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณจ่ายจริง	ผลการดำเนินการ			หน่วยดำเนินงาน
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๘	โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี	๓๖,๕๕๐.๐๐	ส.ค. - ก.ย. ๖๗	๓๖,๐๐๐.๐๐	✓			กองสวัสดิการสังคม
๙	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	๔๙,๙๐๐.๐๐	Apr-๖๗	๔๙,๙๐๐.๐๐	✓			กองสวัสดิการสังคม
๑๐	โครงการเพิ่มศักยภาพและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี	๑๒,๑๐๐.๐๐	Apr-๖๗	๑๒,๐๙๐.๐๐	✓			สำนักปลัด
๑๑	โครงการรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๕,๐๐๐.๐๐	Jun-๖๗	๕,๐๐๐.๐๐	✓			สำนักปลัด
๑๒	โครงการอบรมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมือง	๒๖,๐๐๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้เบิกจ่าย			✓	สำนักปลัด
๑๓	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๐,๒๘๒,๘๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	๙,๕๙๒,๗๐๐.๐๐	✓			กองสวัสดิการสังคม
๑๔	เบี้ยยังชีพความพิการ	๓,๘๐๔,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	๓,๖๙๔,๖๐๐.๐๐	✓			กองสวัสดิการสังคม
๑๕	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๖๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	๖๐,๐๐๐.๐๐	✓			กองสวัสดิการสังคม
รวม ๑๕ โครงการ		#####	๑๓,๕๖๘,๗๘๑.๐๐					
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข								
๑	โครงการจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดตลาดสดน้ำซ้อ	๒๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	๒๐,๐๐๐	✓			สำนักปลัด
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๖๐,๐๐๐.๐๐	พ.ค. - มิ.ย. ๖๗	๖๐,๐๐๐	✓			สำนักปลัด
๓	โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชนตำบลหนองฮี	๓๐,๐๐๐.๐๐	ส.ค. - ก.ย. ๖๗	๑๐,๘๐๐.๐๐	✓			สำนักปลัด
๔	อุดหนุนโครงการหมอบ้านป้องกันควบคุมไข้เลือดออกบ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑	๒๐,๐๐๐.๐๐	ส.ค. - ก.ย. ๖๗	๒๐,๐๐๐	✓			สำนักปลัด
๕	อุดหนุนโครงการหมอบ้านป้องกันควบคุมไข้เลือดออกบ้านหนองฮี หมู่ที่ ๒	๒๐,๐๐๐.๐๐	ส.ค. - ก.ย. ๖๗	๒๐,๐๐๐	✓			สำนักปลัด

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณจ่ายจริง	ผลการดำเนินการ			หน่วยดำเนินงาน
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๖	อุดหนุนโครงการควบคุมโรคหนองพยาธิ บ้านโพนทัน หมู่ที่ ๓	๒๐,๐๐๐.๐๐	ส.ค. - ก.ย. ๖๗	๒๐,๐๐๐	✓			สำนักปลัด
๗	อุดหนุนโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านจตุรฤทัย หมู่ที่ ๔	๒๐,๐๐๐.๐๐	ส.ค. - ก.ย. ๖๗	๒๐,๐๐๐	✓			สำนักปลัด
๘	อุดหนุนโครงการหมอมู่บ้านป้องกันควบคุมไข้เลือดออกบ้านผักอีตุ้ หมู่ที่ ๕	๒๐,๐๐๐.๐๐	ส.ค. - ก.ย. ๖๗	๒๐,๐๐๐	✓			สำนักปลัด
๙	อุดหนุนโครงการหมอมู่บ้านป้องกันควบคุมไข้เลือดออกบ้านทุ่งโกน หมู่ที่ ๖	๒๐,๐๐๐.๐๐	ส.ค. - ก.ย. ๖๗	๒๐,๐๐๐	✓			สำนักปลัด
๑๐	อุดหนุนโครงการหมอมู่บ้านรักษาพยาบาลเบื้องต้น บ้านหนองกกคูน หมู่ที่ ๗	๒๐,๐๐๐.๐๐	ส.ค. - ก.ย. ๖๗	๒๐,๐๐๐	✓			สำนักปลัด
๑๑	อุดหนุนโครงการหมอมู่บ้านป้องกันควบคุมไข้เลือดออกบ้านนาสะเดา หมู่ที่ ๘	๒๐,๐๐๐.๐๐	ส.ค. - ก.ย. ๖๗	๒๐,๐๐๐	✓			สำนักปลัด
๑๒	อุดหนุนโครงการหมอมู่บ้านป้องกันควบคุมไข้เลือดออกบ้านโพนทันกลาง หมู่ที่ ๙	๒๐,๐๐๐.๐๐	ส.ค. - ก.ย. ๖๗	๒๐,๐๐๐	✓			สำนักปลัด
๑๓	อุดหนุนโครงการหมอมู่บ้านป้องกันควบคุมไข้เลือดออกบ้านกรุงใหม่ หมู่ที่ ๑๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	ส.ค. - ก.ย. ๖๗	๒๐,๐๐๐	✓			สำนักปลัด
๑๔	อุดหนุนโครงการหมอมู่บ้านป้องกันควบคุมไข้เลือดออกบ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑๑	๒๐,๐๐๐.๐๐	ส.ค. - ก.ย. ๖๗	๒๐,๐๐๐	✓			สำนักปลัด
๑๕	อุดหนุนโครงการหมอมู่บ้านป้องกันควบคุมไข้เลือดออกบ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑๒	๒๐,๐๐๐.๐๐	ส.ค. - ก.ย. ๖๗	๒๐,๐๐๐	✓			สำนักปลัด
รวม ๑๕ โครงการ		๓๕๐,๐๐๐.๐๐		๓๓๐,๘๐๐.๐๐				

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณจ่ายจริง	ผลการดำเนินการ			หน่วยดำเนินงาน
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการจัดงานรัฐพิธี " ๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช"	๒,๕๐๐.๐๐	Oct-๖๗	๒,๕๐๐.๐๐	✓			สำนักปลัด
๒	โครงการจัดงานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ๑๓ ตุลาคม	๕,๐๐๐.๐๐	Oct-๖๗	๕,๐๐๐.๐๐	✓			สำนักปลัด
๓	โครงการเทิดพระเกียรติเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ ๑๒ สิงหาคม	๕,๐๐๐.๐๐	Aug-๖๗	๕,๐๐๐.๐๐	✓			สำนักปลัด
๔	โครงการเทิดพระเกียรติเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน	๕,๐๐๐.๐๐	Jun-๖๗	๕,๐๐๐.๐๐	✓			สำนักปลัด
๕	โครงการรัฐพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘ กรกฎาคม	๕,๐๐๐.๐๐	Jul-๖๗	๕,๐๐๐.๐๐	✓			สำนักปลัด
๖	โครงการวันคล้ายวันพระราชสมภพ ร. ๙ วันที่ ๕ ธันวาคม	๕,๐๐๐.๐๐	Dec-๖๗	๕,๐๐๐.๐๐	✓			สำนักปลัด
๗	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม	๒๖,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	๒๖,๐๐๐.๐๐	✓			สำนักปลัด
๘	โครงการชุมชนยั่งยืน ในพื้นที่แพะระบาดยาเสพติด ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๔๐,๐๐๐.๐๐	ส.ค. - ก.ย. ๖๗	๔๐,๐๐๐.๐๐	✓			สำนักปลัด

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณจ่ายจริง	ผลการดำเนินการ			หน่วยดำเนินงาน
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
รวม ๘ โครงการ		๙๓,๕๐๐.๐๐		๙๓,๕๐๐.๐๐				